

„II/329 Radim“

**Aktualizace OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH  
PRACÍ OIP pro Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze  
dle zákona č. 309/2006 Sb.**

**1. Datum odeslání oznámení** 3.7.2024

**2. Zadavatel stavby – název**

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

jejímž jménem jedná Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

**3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště**

**„II/329 Radim“**

Stavba se nachází na území Středočeského kraje, silnice II/329 Radim – po křižovatku III/3294

**4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 tohoto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny.**

Jedná se o komunikaci II. třídy, v intravilánu a extravilánu v obci Radim – ke křižovatce s odbočkou na silnici č. III/3294 ve směru k obci Pečky. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak zejména těžkou nákladní, stavební a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje velké plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. Bude provedeno zametání vozovky, provedení očištění a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku. Bude provedena pokládka asf. betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S – tl. 120mm a to ve dvou pokládkách po 60mm. Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením, zřízení krajnice, obnova příkopů, frézování povrchu, frézování spár š. 100mm, lokální sanace šíře 1,5m v hloubce 35 cm, výšková úprava vpustí a hrnků, zalévání spár, výměna poškozených vodících krajníků, zkoušení nezávislou zkušebnou, vodorovné dopravní značení plast v retroreflexu, a úprava napojení na stávající kryt. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

**Práce dle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb.:**

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

**5. Zhotovitel – název**

**BES s.r.o.**

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496 jejímž jménem

jedná ve věcech smluvních Ing. Jan Freudl, jednatel společnosti

ve věcech technických: Rostislav Hovězák, hlavní stavbyvedoucí

**6. Koordinátor BOZP při přípravě stavby**

Nebyl stanoven

**7. Koordinátor BOZP při realizaci stavby**

**Ing. Luboš Hapal**

se sídlem: Nad Štolou 766, 252 62 Horoměřice  
zaměstnanec: Nikolas Nitran, Tel.: 724 863 591, nikolas.nitran@gmail.com  
číslo osvědčení: SGS/012/KOO/2020

**8. Datum předání staveniště**

Předání staveniště: 10.7.2024

Plánované ukončení prací: 30.9.2024

**9. Odhadovaný maximální počet osob na staveništi**

Cca 30 osob.  
Přesnější údaj není v současnosti k dispozici.

**10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi**

3  
Na staveništi bude zaveden závazný způsob registrace zhotovitelů. Aktuální údaje o počtu zhotovitelů a počtu osob na staveništi jsou k dispozici u koordinátora BOZP.

**11. Identifikační údaje zhotovitelích na staveništi**

**BES s.r.o.**  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 437 92 553

V době zpracování oznámení není ukončeno výběrové řízení na všechny podzhotovitele, oznámení bude později aktualizováno.

**12. Jméno (název) zadavatel stavby**

**Oprávněným zástupcem objednatele:** Milan Havránek, provozní cestmistr, oblast Kutná Hora,  
milan.havranek@ksus.cz

v.z. Nitran 

.....  
Milan Havránek